

**2018安徽省职业院校技能大赛园林景观设计施工赛项
施工分项评分标准**

| 编号 | 项目 | 序号 | | 工作标准 | 标准值或等级分(裁决项J) | 测量值 | 标准分值 |
|----|------|----|---|---|---------------|-----|------|
| A1 | 工作流程 | | | | | | 6 |
| | | 1 | J | 工作区域整洁(上午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 工具到处散落,工作区域杂乱无章 | 0 | | |
| | | | | 1 仅使用必需的材料和工具,边角料没有使用 | 0.15 | | |
| | | | | 2 仅使用必需的材料和工具,使用了边角料(废料) | 0.3 | | |
| | | | | 3 操作过程中使用必需的材料和工具并摆放整齐,所有的边角料都使用 | 0.5 | | |
| | | 2 | J | 工作区域整洁(下午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 工具到处散落,工作区域杂乱无章 | 0 | | |
| | | | | 1 仅使用必需的材料和工具,边角料没有使用 | 0.15 | | |
| | | | | 2 仅使用必需的材料和工具,使用了边角料(废料) | 0.3 | | |
| | | | | 3 操作过程中使用必需的材料和工具并摆放整齐,所有的边角料都使用 | 0.5 | | |
| | | 3 | J | 施工组织是否科学(上午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 参赛选手实施过程中毫无秩序(没有条理) | 0 | | |
| | | | | 1 操作过程有一定的逻辑秩序 | 0.15 | | |
| | | | | 2 有选择性的操作吗,目标显而易见,部分步骤有逻辑性 | 0.3 | | |
| | | | | 3 操作的进行很有逻辑,一步接一步的完成每一个阶段,不会出现操作卡顿 | 0.5 | | |
| | | 4 | J | 施工组织是否科学(下午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 参赛选手实施过程中毫无秩序(没有条理) | 0 | | |
| | | | | 1 操作过程有一定的逻辑秩序 | 0.15 | | |
| | | | | 2 有选择性的操作吗,目标显而易见,部分步骤有逻辑性 | 0.3 | | |
| | | | | 3 操作的进行很有逻辑,一步接一步的完成每一个阶段,不会出现操作卡顿 | 0.5 | | |
| | | 5 | J | 团队合作(上午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 合作是最低限度的或者是不充分的团队工作 | 0 | | |
| | | | | 1 团队成员相互协作 | 0.15 | | |
| | | | | 2 团队成员相互协作并且每个成员负责自己完成的部分 | 0.3 | | |
| | | | | 3 团队工作中占优势,相互之间没有交流就能理解,能够很好的完成各自负责的部分,并且互相很好完成协作 | 0.5 | | |
| | | 6 | J | 团队合作(下午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 合作是最低限度的或者是不充分的团队工作 | 0 | | |
| | | | | 1 团队成员相互协作 | 0.15 | | |
| | | | | 2 团队成员之间相互协作并且每个成员负责自己完成的部分 | 0.3 | | |
| | | | | 3 团队工作中占优势,相互之间没有理解,能够很好的完成各自负责的部分,并且互相很好的完成协作 | 0.5 | | |
| | | 7 | J | 工具设备及材料的使用(上午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 工具和设备使用不专业,未按图纸的要求使用材料 | 0 | | |
| | | | | 1 工具和设备使用按规定操作,材料与图纸规定相一致 | 0.15 | | |
| | | | | 2 工具和设备使用按规定操作并非常专业,材料与图纸规定相一致 | 0.3 | | |
| | | | | 3 所用材料与图纸规定相一致,材料加工及安装非常专业 | 0.5 | | |
| | | 8 | J | 工具设备及材料的使用(下午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 工具和设备使用不专业,未按图纸的要求使用材料 | 0 | | |
| | | | | 1 工具和设备使用按规定操作,材料与图纸规定相一致 | 0.15 | | |
| | | | | 2 工具和设备使用按规定操作并非常专业,材料与图纸规定相一致 | 0.3 | | |
| | | | | 3 所用材料与图纸规定相一致,材料加工及安装非常专业 | 0.5 | | |
| | | 9 | J | 工效(上午) | | | 0.5 |
| | | | | 0 操作中不符合规范要求,存在失误,跑、跳、投掷物品导致受伤 | 0 | | |
| | | | | 1 操作相当符合人体工程学 | 0.15 | | |
| | | | | 2 操作符合人体工程学--规范操作,灵活应对,注意力集中 | 0.3 | | |
| | | | | 3 准确无误地操作,灵活应对,注意力集中,无跳跃、奔跑、忙乱的行为 | 0.5 | | |
| | | 10 | J | 工效(下午) | | | 0.5 |

| | | | | | | | | |
|----|------|----|---|-----------------|--|------|--|-----|
| | | | | 0 | 操作中不符合规范要求, 存在失误, 跑、跳、投掷物品导致受伤 | 0 | | |
| | | | | 1 | 操作相当符合人体工程学 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 操作符合人体工程学—规范操作, 灵活应对, 注意力集中 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 准确无误地操作, 灵活应对, 注意力集中, 无跳跃、奔跑、忙乱的行为 | 0.5 | | |
| | | 11 | J | 健康与安全 (上午) | 是或否 是0.5分 否0分 | 是/否 | | 0.5 |
| | | 12 | J | 健康与安全 (下午) | 是或否 是0.5分 否0分 | 是/否 | | 0.5 |
| A2 | 工作流程 | | | | | | | 6 |
| | | 13 | J | 工作区域整洁 (上午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 工具到处散落, 工作区域杂乱无章 | 0 | | |
| | | | | 1 | 仅使用必需的材料和工具, 边角料没有使用 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 仅使用必需的材料和工具, 使用了边角料 (废料) | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 操作过程中使用必需的材料和工具并摆放整齐, 所有的边角料都使用 | 0.5 | | |
| | | 14 | J | 工作区域整洁 (下午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 工具到处散落, 工作区域杂乱无章 | 0 | | |
| | | | | 1 | 仅使用必需的材料和工具, 边角料没有使用 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 仅使用必需的材料和工具, 使用了边角料 (废料) | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 操作过程中使用必需的材料和工具并摆放整齐, 所有的边角料都使用 | 0.5 | | |
| | | 15 | J | 施工组织是否科学 (上午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 参赛选手实施过程中毫无秩序 (没有条理) | 0 | | |
| | | | | 1 | 操作过程有一定的逻辑秩序 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 有选择性的操作吗, 目标显而易见, 部分步骤有逻辑性 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 操作的进行很有逻辑, 一步接一步的完成每一个阶段, 不会没有原因的出现操作卡顿 | 0.5 | | |
| | | 16 | J | 施工组织是否科学 (上午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 参赛选手实施过程中毫无秩序 (没有条理) | 0 | | |
| | | | | 1 | 操作过程有一定的逻辑秩序 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 有选择性的操作吗, 目标显而易见, 部分步骤有逻辑性 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 操作的进行很有逻辑, 一步接一步的完成每一个阶段, 不会没有原因的出现操作卡顿 | 0.5 | | |
| | | 17 | J | 团队合作 (上午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 合作是最低限度的或者是不充分的团队工作 | 0 | | |
| | | | | 1 | 团队成员相互协作 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 团队成员相互协作并且每个成员负责自己完成的部分 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 团队工作中占优势, 相互之间没有交流就能理解, 能够很好的完成各自负责的部分, 并且互相很好完成协作 | 0.5 | | |
| | | 18 | J | 团队合作 (下午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 合作是最低限度的或者是不充分的团队工作 | 0 | | |
| | | | | 1 | 团队成员相互协作 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 团队成员之间相互协作并且每个成员负责自己完成的部分 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 团队工作中占优势, 相互之间没有理解, 能够很好的完成各自负责的部分, 并且互相很好的完成协作 | 0.5 | | |
| | | 19 | J | 工具设备及材料的使用 (上午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 工具和设备使用不专业, 未按图纸的要求使用材料 | 0 | | |
| | | | | 1 | 工具和设备使用按规定操作, 材料与图纸规定相一致 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 工具和设备使用按规定操作并非常专业, 材料与图纸规定相一致 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 所用材料与图纸规定相一致, 材料加工及安装非常专业 | 0.5 | | |
| | | 20 | J | 工具设备及材料的使用 (下午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 工具和设备使用不专业, 未按图纸的要求使用材料 | 0 | | |
| | | | | 1 | 工具和设备使用按规定操作, 材料与图纸规定相一致 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 工具和设备使用按规定操作并非常专业, 材料与图纸规定相一致 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 所用材料与图纸规定相一致, 材料加工及安装非常专业 | 0.5 | | |
| | | 21 | J | 工效 (上午) | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 操作中不符合规范要求, 存在失误, 跑、跳、投掷物品导致受伤 | 0 | | |
| | | | | 1 | 操作相当符合人体工程学 | 0.15 | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---|-----------------|---|--|------|--|-------|
| | | | | 2 | 操作符合人体工程学—规范操作, 灵活应对, 注意力集中 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 准确无误地操作, 灵活应对, 注意力集中, 无跳跃、奔跑、忙乱的行为 | 0.5 | | |
| | 22 | J | 工效(下午) | | | | | 0.5 |
| | | | | 0 | 操作中不符合规范要求, 存在失误, 跑、跳、投掷物品导致受伤 | 0 | | |
| | | | | 1 | 操作相当符合人体工程学 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 操作符合人体工程学—规范操作, 灵活应对, 注意力集中 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 准确无误地操作, 灵活应对, 注意力集中, 无跳跃、奔跑、忙乱的行为 | 0.5 | | |
| | 23 | J | 健康与安全(上午) | | 是或否 是0.5分 否0分 | 是/否 | | 0.5 |
| | 24 | J | 健康与安全(下午) | | 是或否 是0.5分 否0分 | 是/否 | | 0.5 |
| B1 | 花坛砌筑 | | | | | | | 15.5 |
| | 25 | 0 | 花坛高度 | | 容差±0-2mm, 1.5; ±3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.5 |
| | 26 | 0 | 花坛长度1 | | 容差±0-2mm, 1.5; ±3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.5 |
| | 27 | 0 | 花坛长度2 | | 容差±0-2mm, 1.5; ±3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.5 |
| | 28 | 0 | 花坛宽度1 | | 容差±0-2mm, 1.5; ±3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.5 |
| | 29 | 0 | 花坛宽度2 | | 容差±0-2mm, 1.5; ±3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.5 |
| | 30 | 0 | 压顶面板缝隙 | | 容差±0-2mm, 2; >2mm, 0 | | | 1 |
| | 31 | 0 | 花坛基础经过了夯实 | | | 是/否 | | 0.5 |
| | 32 | 0 | 错缝砌筑 | | | 是/否 | | 1 |
| | 33 | 0 | 无游丁走缝 | | | 是/否 | | 1 |
| | 34 | 0 | 勾缝处理 | | | 是/否 | | 1 |
| | 35 | 0 | 压顶石板水平 | | | 是/否 | | 1 |
| | 36 | J | 墙体外观 | | | | | 1 |
| | | | | 0 | 缝隙不明显, 墙面污染面积达50% | 0 | | |
| | | | | 1 | 缝隙明显, 且墙面污染面积达25%且不足50% | 0.3 | | |
| | | | | 2 | 平缝水平, 丁缝竖直, 污染面积不到25% | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 平缝水平, 丁缝竖直, 缝隙填浆饱满, 无污染 | 1 | | |
| | 37 | J | 压顶面板外观 | | | | | 1.5 |
| | | | | 0 | 面板拼接部分50%的角或边有使用小于1/3面板长的面板 | 0 | | |
| | | | | 1 | 面板拼接部分有25%但不足50%的角或边有使用小于1/3面板长的面板 | 0.45 | | |
| | | | | 2 | 面板拼接部分有不足25%的角或边有使用小于1/3面板长的面板 | 0.9 | | |
| | | | | 3 | 面板拼接部分没有使用小于1/3面板长的面板, 面板平整美观 | 1.5 | | |
| B2 | 木栈道 | | | | | | | 15.00 |
| | 38 | 0 | 木栈道的长度1 | | 容差+ -0-2mm, 1.5; + -3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 39 | 0 | 木栈道的长度2 | | 容差+ -0-2mm, 1.5; + -3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 40 | 0 | 木栈道的宽度1 | | 容差+ -0-2mm, 1.5; + -3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 41 | 0 | 木栈道的宽度2 | | 容差+ -0-2mm, 1.5; + -3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 42 | 0 | 栈道高度 | | 容差+ -0-2mm, 2; + -3-4mm, 1; + -5-6mm, 0.5; >6mm, 0 | | | 2.00 |
| | 43 | 0 | 木栈道表面是否水平 | | | 是/否 | | 1.50 |
| | 44 | 0 | 木栈道边缘切口整齐且成一条直线 | | | 是\否 | | 1.00 |
| | 45 | J | 木栈道封板平整 | | | | | 0.50 |
| | | | | 0 | 超过50%的封板没有完成 | 0 | | |
| | | | | 1 | 封板完成且看起来不坏 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 封板完成且看起来很好 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 封板完成且看起来非常美观 | 0.5 | | |
| | 46 | J | 面板缝隙均匀 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 大部分木板间的缝隙不均匀 | 0 | | |
| | | | | 1 | 50%的木板缝隙均匀一致 | 0.3 | | |
| | | | | 2 | 超过50%的木板间缝隙均匀一致 | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 所有木板间缝隙都均匀一致 | 1 | | |
| | 47 | J | 横梁上的螺钉均位于一条直线上 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 螺钉安装未经思考, 杂乱 | 0 | | |
| | | | | 1 | 大于50%的龙骨上的螺钉位于一条直线上 | 0.3 | | |
| | | | | 2 | 所有龙骨上的螺钉位于一条直线上 | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 所有龙骨上的螺钉位于一条直线上且不高于木板表面 | 1 | | |
| | 48 | J | 木栈道的整体表现 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 整体没有完成(没做完) | 0 | | |
| | | | | 1 | 整体完成且看起来不坏 | 0.3 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---|---------------|---|--|------|--|-------|
| | | | | 2 | 整体完成且看起来很好 | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 整体完成且看起来非常美观 | 1 | | |
| | 49 | J | 木栈道所有切割部分均匀打磨 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 打磨不超过50% | 0 | | |
| | | | | 1 | 60-70% 顶端打磨 | 0.3 | | |
| | | | | 2 | 70-85% 顶端打磨 | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 超过85% 顶端打磨 | 1 | | |
| C1 | 花岗岩铺装 | | | | | | | 9.00 |
| | 50 | 0 | 铺装尺寸1 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 51 | 0 | 铺装尺寸2 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 52 | 0 | 铺装标高1 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 53 | 0 | 铺装标高2 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 54 | 0 | 铺装水平 | | | 是\否 | | 1.00 |
| | 55 | J | 铺装缝隙 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 大部分的缝隙不均匀 | 0 | | |
| | | | | 1 | 50%的缝隙均匀一致 | 0.3 | | |
| | | | | 2 | 超过50%的(大部分)的缝隙均匀一致 | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 所有的缝隙都均匀一致 | 1 | | |
| | 56 | J | 铺装的整洁 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 板岩上面不整洁 | | | |
| | | | | 1 | 板岩上面有50%收拾干净 | | | |
| | | | | 2 | 板岩上面有70%收拾干净 | | | |
| | | | | 3 | 板岩上面非常干净 | | | |
| C2 | 小料石铺装 | | | | | | | 5.00 |
| | 57 | 0 | 铺装标高 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 58 | 0 | 铺装尺寸 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.00 |
| | 59 | J | 铺装的缝隙均匀 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 大部分的缝隙不均匀 | 0 | | |
| | | | | 1 | 50%的缝隙均匀一致 | 0.3 | | |
| | | | | 2 | 超过50%(大部分)的缝隙均匀一致 | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 所有的缝隙都均匀一致 | 1 | | |
| | 60 | J | 二次加工精细 | | | | | 1.00 |
| | | | | 0 | 边角部位的小料石未经二次加工 | 0 | | |
| | | | | 1 | 边角部位的小料石使用凿子二次加工超过50% | 0.3 | | |
| | | | | 2 | 边角部位的小料石全部使用凿子二次加工 | 0.6 | | |
| | | | | 3 | 边角部位的小料石全部使用凿子二次加工, 形状与边界吻合 | 1 | | |
| | 61 | J | 缝隙全部用沙子填充 | | | | | 0.50 |
| | | | | 0 | 大部分的缝隙没有填充 | 0 | | |
| | | | | 1 | 50%的缝隙填充了细沙 | 0.15 | | |
| | | | | 2 | 大部分缝隙填充了细沙 | 0.3 | | |
| | | | | 3 | 所有的缝隙都填充了 | 0.5 | | |
| D1 | 水景 | | | | | | | 17.00 |
| | 62 | 0 | 水面上没有垃圾 | | | 是\否 | | 0.50 |
| | 63 | 0 | 防水膜安装正确, 不漏水 | | | 是\否 | | 1.00 |
| | 64 | 0 | 水景中水能正常循环 | | | 是\否 | | 1.00 |
| | 65 | 0 | 出水口水平, 出水均匀 | | | 是\否 | | 1.00 |
| | 66 | 0 | 水体长度1 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 67 | 0 | 水体长度2 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 68 | 0 | 水体宽度1 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 69 | 0 | 水体宽度2 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 70 | 0 | 对角线长度 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 71 | 0 | 出水口标高 | | 容差+/-0-2mm, 2; +/-3-4mm, 1; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 72 | 0 | 标高1 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 73 | 0 | 标高2 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| | 74 | 0 | 标高3 | | 容差+/-0-2mm, 1.5; +/-3-4mm, 0.75; >4mm, 0 | | | 1.50 |
| D2 | 植物种植 | | | | | | | 18.50 |
| | 75 | 0 | 乔木A | | 容差+/-0-10mm, 1.5; +/-11-20mm, 0.75; +/-21-30mm, 0.25 | | | 1.50 |
| | 76 | 0 | 乔木A | | 容差+/-0-10mm, 1.5; +/-11-20mm, 0.75; +/-21-30mm, 0.25 | | | 1.50 |
| | 77 | 0 | 乔木B | | 容差+/-0-10mm, 1.5; +/-11-20mm, 0.75; +/-21-30mm, 0.25 | | | 1.50 |
| | 78 | 0 | 乔木B | | 容差+/-0-10mm, 1.5; +/-11-20mm, 0.75; +/-21-30mm, 0.25 | | | 1.50 |
| | 79 | 0 | 乔木C | | 容差+/-0-10mm, 1.5; +/-11-20mm, 0.75; +/-21-30mm, 0.25 | | | 1.50 |
| | 80 | 0 | 乔木C | | 容差+/-0-10mm, 1.5; +/-11-20mm, 0.75; +/-21-30mm, 0.25 | | | 1.50 |
| | 81 | 0 | 提供的植物全部被使用 | | 不含草皮 | 是\否 | | 2 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|---|----------------------|---|--|-----|------|
| | | 82 | 0 | 乔木A的种植是否垂直 | | 是\否 | | 0.5 |
| | | 83 | 0 | 乔木B的种植是否垂直 | | 是\否 | | 0.5 |
| | | 84 | 0 | 乔木C的种植是否垂直 | | 是\否 | | 0.5 |
| | | 85 | 0 | 植物全部从容器中取出或除去土球包裹及标签 | | 是\否 | | 1.5 |
| | | 86 | J | 种植工艺 | | | | 1.5 |
| | | | | | 0 | 不符合行业标准——栽种深度失误，种植过程中没有分层捣实、浇水定根，标签及包扎物没有去除。 | | 0 |
| | | | | | 1 | 符合行业标准 | | 0.45 |
| | | | | | 2 | 符合行业标准，植物垂直并适度修剪 | | 0.9 |
| | | | | | 3 | 符合行业标准，植物垂直并适度修剪，植物最具美感的那面朝向花园入口 | | 1.5 |
| | | 87 | J | 绿地的植物布局 | | | | 1.5 |
| | | | | | 0 | 植被的布置没有按照规划 | | 0 |
| | | | | | 1 | 植被布置与规划相一致 | | 0.45 |
| | | | | | 2 | 植被布置与规划相一致，且主要种植格局正确 | | 0.9 |
| | | | | | 3 | 所有植被种植准确，并且是来自选手自己的观点 | | 1.5 |
| | | 88 | J | 草皮铺植 | | | | 1.5 |
| | | | | | 0 | 坪床不密实，表面不平整 | | 0 |
| | | | | | 1 | 坪床密实，表面平整 | | 0.45 |
| | | | | | 2 | 坪床密实，表面平整且坡度均匀一致 | | 0.9 |
| | | | | | 3 | 坪床密实，表面平整且坡度均匀一致，草坪铺设整齐，不漏缝不重叠 | | 1.5 |
| E1 | 整体印象 | | | | | | | 4.00 |
| | | 89 | 0 | 地形标高 | | 容差+ -0-2mm, 2; + -3-4mm, 1; + -5-6mm, 0.5; >6, 0 | | 2.00 |
| | | 90 | 0 | 地形表现 | | 地形表现与等高线基本吻合 | 是\否 | 1.00 |
| | | 91 | J | 花园整体印象 | | | | 1 |
| | | | | | 0 | 园区没有完成 | | 0 |
| | | | | | 1 | 园区完成并且看起来可以，所有部分均按照图纸施工 | | 0.3 |
| | | | | | 2 | 所有部分均按照图纸，在栽种区没有脚印，地形整理的自然、顺畅、无垃圾 | | 0.6 |
| | | | | | 3 | 园区非常优质的完成，所有部分完成的都很优秀，很大程度上加强了花园的视觉美感 | | 1 |
| E2 | 整体印象 | | | | | | | 4 |
| | | 92 | 0 | 园地整洁且有条理的 | | | 是\否 | 1 |
| | | 93 | 0 | 所有模块全部施工完成 | | | 是\否 | 1.5 |
| | | 94 | 0 | 乔灌木配置合理，层次清晰 | | | 是\否 | 0.5 |
| | | 95 | J | 花园整体印象 | | | | 1 |
| | | | | | 0 | 园区没有完成 | | 0 |
| | | | | | 1 | 园区完成并且看起来可以，所有部分均按照图纸施工 | | 0.3 |
| | | | | | 2 | 所有部分均按照图纸，园区完成并且看起来非常好 | | 0.6 |
| | | | | | 3 | 园区非常优质的完成，所有部分完成的都很优秀，很大程度上加强了花园的视觉美感 | | 1 |
| 100.00 | | | | | | | | |

备注：J为裁判主观分、0为测量分及裁决分